

岩手県 面整備事業による民間住宅等用宅地 及び災害公営住宅の供給時期

復興庁HP「住まいの復興工程表(平成24年12月現在)」より抜粋

| | | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度以降 | 調整中*1 | 計 | (単位: 戸) |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|---------|
| 洋野町 | 民間住宅等用宅地 | | | | 17 | | | 17 | 21 |
| | 災害公営住宅 | | 4 | | | | | 4 | |
| 久慈市 | 民間住宅等用宅地 | | 16 | | | | | 16 | 27 |
| | 災害公営住宅 | | 11 | | | | | 11 | |
| 野田村 | 民間住宅等用宅地 | | 18 | 39 | | | 121 | 178 | 302 |
| | 災害公営住宅 | 8 | 24 | 10 | 82 | | | 124 | |
| 田野畑村 | 民間住宅等用宅地 | | 61 | | | | | 61 | 168 |
| | 災害公営住宅 | | 107 | | | | | 107 | |
| 岩泉町 | 民間住宅等用宅地 | | | 60 | | | | 60 | 111 |
| | 災害公営住宅 | | 51 | | | | | 51 | |
| 宮古市 | 民間住宅等用宅地 | 3 | 67 | 87 | | | 614 | 771 | 1,502 |
| | 災害公営住宅 | | 53 | 530 | 66 | | 82 | 731 | |
| 山田町 | 民間住宅等用宅地 | | 252 | 253 | 373 | | 808 | 1,686 | 2,388 |
| | 災害公営住宅 | | 72 | 464 | 120 | | 46 | 702 | |
| 大槌町 | 民間住宅等用宅地 | 5 | 10 | 283 | | | 1,365 | 1,663 | 2,643 |
| | 災害公営住宅 | | 215 | 354 | 231 | | 180 | 980 | |
| 釜石市 | 民間住宅等用宅地 | 4 | 318 | 158 | 91 | | 1,532 | 2,103 | 3,224 |
| | 災害公営住宅 | 54 | 365 | 702 | | | | 1,121 | |
| 大船渡市 | 民間住宅等用宅地 | | 134 | 117 | 15 | | 669 | 935 | 1,743 |
| | 災害公営住宅 | 56 | 131 | 384 | 60 | | 177 | 808 | |
| 陸前高田市 | 民間住宅等用宅地 | | 150 | 54 | 128 | | 2,265 | 2,597 | 3,597 |
| | 災害公営住宅 | | 28 | 832 | 80 | 60 | | 1,000 | |
| 各年度計 | 民間住宅等用宅地 | 12 | 1,026 | 1,051 | 624 | 0 | 7,374 | 10,087 | 15,726 |
| | 災害公営住宅 | 118 | 1,061 | 3,276 | 639 | 60 | 485 | 5,639 | |
| 累計 | 民間住宅等用宅地 | 12 | 1,0238 | 2,089 | 2,713 | | | 10,087 | 15,726 |
| | (現時点での進捗率) | 0% | 10% | 21% | 27% | | | 100% | |
| | (想定進捗率)*2 | (0%) | (11%) | (29%) | (62%) | | | | |
| | 災害公営住宅 | 118 | 1,179 | 4,455 | 5,094 | 5,154 | | 5,639 | |
| | (進捗率) | 2% | 21% | 79% | 90% | | | 100% | |

*1 調整中：用地交渉中や設備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

*2 想定進捗率：現時点で調整中とされている事業を含めた想定進捗率

平成27年8月7日(金) 衆議院予算委員会 衆議院議員 階 猛(民主党・無所属クラブ)

パネル写し